

平行检验记录表

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目
编号：JXM6--ZHJL-048

检验对象分类				□设备	□材料	☑工序
检验对象基本信息	设备	设备名称			设备型号规格	
	材料	生产厂家			安装位置	
		材料名称			材料型号规格	
		生产厂家			使用部位	
	工序	工序名称		外线 13、14、15 塔杆基础钢筋绑扎	实施单位	五洋电力建设股份有限公司
		其他				
序号	检验项目			质量标准	质量检验结果	备注
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量 ☆			必须符合设计要求	合格	
2	纵向受力钢筋连接方式			应符合设计要求和现行有关标准的规定	合格	
3	接头位置			宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头；接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	合格	
4	箍筋配置			在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	合格	
5	网片长、宽偏差			±10mm	合格	
6	网眼尺寸偏差			±20mm	合格	
7	网片对角线差			≤10mm	合格	
8	基础保护层厚度偏差			±10mm	合格	
9	柱保护层厚度偏差			±5mm	合格	
检验结论						
合格						
检验仪器及编号						
白卷尺						
检验人员	王明官			检验日期	2019年10月18日	
				检测报告 0020791		

