

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目
 编号：TJBHYJP-CZZH-PX-002

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input checked="" type="checkbox"/> 材料	<input type="checkbox"/> 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架斜梁、檩条	材料型号规格	
		生产厂家	苏州爱康金属科技有限公司	使用部位	高庄区支架
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	支架镀锌层	镀锌厚度不小于 75um	73.6um		
2	支架镀锌层	镀锌厚度不小于 75um	71.3um		
3	支架镀锌层	镀锌厚度不小于 75um	62.8um		
4	支架镀锌层	镀锌厚度不小于 75um	57.7um		
5	支架镀锌层	镀锌厚度不小于 75um	82.3um		
6	支架镀锌层	镀锌厚度不小于 75um	77.9um		
7	支架镀锌层	镀锌厚度不小于 75um	66.4um		
8	支架镀锌层	镀锌厚度不小于 75um	73.1um		
9	支架镀锌层	镀锌厚度不小于 75um	71.2um		
10	支架镀锌层	镀锌厚度不小于 75um	83.2um		
			71.9um	平均值	
检验结论		镀锌层检测结果较低不符合设计要求			
检验仪器及编号		锌层测厚仪			
检验人员	严足贤	检验日期	2019年10月20日		