


平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-066

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	25#桥架安装	实施单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	型号规格		符合设计	符合要求	
2	镀层		完好	符合要求	
3	外形		无扭曲、变形	符合要求	
4	位置		符合设计	符合要求	
5	支架高度偏差		≤ 5	符合要求	
6	水平倾斜偏差		每米 ≤ 2	符合要求	
7	垂直偏差		每米 ≤ 2	符合要求	
8	内侧弯曲半径		> 300	符合要求	
9	不同高（宽）桥架连接		平缓过渡	符合要求	
10	桥架对接		无错边	符合要求	
11	桥架盖板安装		牢固、便于拆卸	符合要求	
12	桥架螺栓连接		紧固、螺母置于槽外	符合要求	
13	支架立柱间距		符合设计	符合要求	
14	垂直误差		≤ 0.2 竖井高度	符合要求	
15	桥架连接附件		正确、齐全	符合要求	
16	桥架支架		均匀、完好、美观	符合要求	
17	过路敷设		穿过路套管，距地面 70 cm	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员			检验日期	2020 年 04 月 28 日	