

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-103

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	21#、27#、22#、23#、24#、25#、26#、箱变安装	实施单位	安徽天太太阳能工程有限公司
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	金属箱体的接地或接零	金属框架必须接地或接零可靠；装有电器的可开门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。	符合要求		
2	柜、箱(盘)间线路绝缘电阻测试值	柜、箱(盘)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于 $0.5M\Omega$ ；二次回路必须大于 $1M\Omega$ 。	符合要求		
3	柜、箱(盘)内检查试验	(1) 开关闭锁装置动作准确、可靠；(2) 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致；(3) 柜、箱(盘)上的标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置，接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色；	符合要求		
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			接地电阻测试仪		
检验人员	吴振东		检验日期	2020 年 05 月 04 日	