

# 平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-125

| 检验对象分类  |          | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|---------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|         | 工序       | 工序名称                        | 13#、14#、15#电缆井模板安装                                                                                              | 实施单位<br>安徽天太太阳能工程有限公司                  |
| 序号      | 检 验 项 目  |                             | 质量标准                                                                                                            | 质量检验结果<br>备 注                          |
| 1       | 模板及其支架☆  |                             | 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载                          | 符合要求                                   |
| 2       | 隔离剂      |                             | 不得沾污钢筋和混凝土接槎处                                                                                                   | 符合要求                                   |
| 3       | 模板安装要求   |                             | 1、模板的接缝不应漏浆，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；<br>2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂；<br>3、模板内的杂物应清理干净；<br>4、对清水混凝土及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板 | 符合要求                                   |
| 4       | 地坪、胎膜    |                             | 应平整光洁，不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓                                                                                    | 符合要求                                   |
| 5       | 轴线位移     |                             | ≤5mm                                                                                                            | 符合要求                                   |
| 6       | 基础截面尺寸偏差 |                             | ±10mm                                                                                                           | 符合要求                                   |
| 7       | 柱侧向弯曲    |                             | 不大于 l <sub>2</sub> /1000，且不大于 15mm                                                                              | 符合要求                                   |
| 8       | 垂直度≤5m   |                             | ≤6mm                                                                                                            | 符合要求                                   |
| 9       | 表面平整度    |                             | ≤5mm                                                                                                            | 符合要求                                   |
| 检验结论    |          |                             | 符合要求                                                                                                            |                                        |
| 检验仪器及编号 |          |                             | 卷尺、卡尺                                                                                                           |                                        |
| 检验人员    | 刘春乡      |                             | 检验日期                                                                                                            | 2024 年 7 月 15 日                        |