

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-128

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
	工序	工序名称	6-7#、 8# 电缆井模板安装	实施单位 安徽天太太阳能工程有限公司
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果 备 注
1	模板及其支架☆		应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符合要求
2	隔离剂		不得沾污钢筋和混凝土接槎处	符合要求
3	模板安装要求		1、模板的接缝不应漏浆，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水； 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂； 3、模板内的杂物应清理干净； 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板	符合要求
4	地坪、胎膜		应平整光洁，不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	符合要求
5	轴线位移		$\leq 5\text{mm}$	符合要求
6	基础截面尺寸偏差		$\pm 10\text{mm}$	符合要求
7	柱侧向弯曲		不大于 $L/1000$ ，且不大于 15mm	符合要求
8	垂直度 $\leq 5\text{m}$		$\leq 6\text{mm}$	符合要求
9	表面平整度		$\leq 5\text{mm}$	符合要求
检验结论			符合要求	
检验仪器及编号			卷尺、卡尺	
检验人员	刘春芳		检验日期	2020年7月21日