

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-030

| 检验对象分类       |           |      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|--------------|-----------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象<br>基本信息 | 设备        | 设备名称 |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|              |           | 生产厂家 |                             | 安装位置                        |                                        |
|              | 材料        | 材料名称 |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|              |           | 生产厂家 |                             | 使用部位                        |                                        |
|              | 工序        | 工序名称 | 28#区支架安装                    | 实施单位                        | 安徽天太太阳能光伏工程有限公司                        |
| 序号           | 检 验 项 目   |      | 质量标准                        | 质量检验结果                      | 备 注                                    |
| 1            | 外观        |      | 无严重锈蚀、损伤、变形                 |                             | 以整改                                    |
| 2            | 外形尺寸      |      | 符合图纸                        | 符合要求                        |                                        |
| 3            | 零部件数量     |      | 齐全                          | 符合要求                        |                                        |
| 4            | 材质        |      | 符合图纸设计要求                    | 符合要求                        |                                        |
| 5            | 安装位置      |      | 符合图纸设计                      | 符合要求                        |                                        |
| 6            | 安装的形式     |      | 形式、规格符合设计文件的规定              | 符合要求                        |                                        |
| 7            | 安装标高      |      | 与图纸设计一致                     | 符合要求                        |                                        |
| 8            | 安装方向      |      | 方向正确                        | 符合要求                        |                                        |
| 9            | 中心线偏差     |      | ≤2mm                        | 符合要求                        |                                        |
| 10           | 螺栓紧固      |      | 符合厂家技术要求                    | 符合要求                        |                                        |
| 11           | 垂直度偏差     |      | ≤1mm/m                      | 符合要求                        |                                        |
| 12           | 立柱侧向平齐度偏差 |      | 相邻横梁间≤3mm, 轴向全长（相同标高）≤5mm   | 符合要求                        |                                        |
| 13           | 支架顶面标高偏差  |      | 相邻立柱间≤2mm, 轴向全长（相同轴线）≤10mm  | 符合要求                        |                                        |
| 14           | 调整支架角度    |      | ≤1度                         | 符合要求                        |                                        |
| 15           | 接地安装      |      | 符合图纸设计要求                    | 符合要求                        |                                        |
| 检验结论         |           |      | 符合要求                        |                             |                                        |
| 检验仪器及编号      |           |      | 角尺、钢尺、角度仪                   |                             |                                        |
| 检验人员         | 严廷贤       |      | 检验日期                        | 2019年12月8日                  |                                        |