

# 平行检验记录（支架安装）

工程名称：向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式发电项目      作业部位：制管车间屋顶      编号：XYHT-PXJY-005

| 序号   | 检验项目      | 质量检验标准                                                 | 质量检验方法            | 检查结论        |
|------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1    | 外观        | 无严重锈蚀、损伤、变形                                            | 观察                | 合格          |
| 2    | 外形尺寸      | 符合图纸                                                   | 用钢尺检测             | 合格          |
| 3    | 零部件数量     | 齐全                                                     | 与图纸数量核对           | 合格          |
| 4    | 材质        | 符合图纸设计要求                                               | 核对图纸检查            | 合格          |
| 5    | 安装位置      | 符合图纸设计                                                 | 核对图纸检查            | 合格          |
| 6    | 安装的形式     | 形式、规格符合设计文件的规定                                         | 核对图纸检查            | 合格          |
| 7    | 安装标高      | 与图纸设计一致                                                | 核对图纸检查            | 合格          |
| 8    | 安装方向      | 方向正确                                                   | 核对图纸检查            | 合格          |
| 9    | 中心线偏差     | $\leq 2\text{mm}$                                      | 钢尺检测              | 合格          |
| 10   | 螺栓紧固      | 符合厂家技术要求                                               | 弹簧垫圈目测/<br>力矩扳手检测 | 合格          |
| 11   | 垂直度偏差     | $\leq 1\text{mm/m}$                                    | 角尺及钢尺检测           | 合格          |
| 12   | 立柱侧向平齐度偏差 | 相邻横梁间 $\leq 3\text{mm}$ ，轴向全长（相同标高） $\leq 5\text{mm}$  | 挂钢线，钢尺检测          | 合格          |
| 13   | 支架顶面标高偏差  | 相邻立柱间 $\leq 2\text{mm}$ ，轴向全长（相同轴线） $\leq 10\text{mm}$ | 挂钢线，钢尺检测          | 合格          |
| 14   | 调整支架角度    | $\leq 1^\circ$                                         | 角尺及钢尺检测           | 合格          |
| 15   | 接地安装      | 符合图纸设计要求                                               | 观察                | 合格          |
|      |           |                                                        |                   |             |
|      |           |                                                        |                   |             |
| 检查结果 |           | 符合设计要求                                                 |                   |             |
| 检验人员 |           | 南玉荣                                                    | 检验时间              | 2019年10月13日 |



扫描全能王 创建