

# 平行检验记录表

工程名称：崇礼区 28 个村级扶贫电站项目（三标段小西湾村）

编号：WPQC-ZHJL-PJ-007

| 检验对象分类   |                  |                  | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备               | 设备名称             | /                           | 设备型号规格                      | /                                      |
|          |                  | 生产厂家             | /                           | 安装位置                        | /                                      |
|          | 材料               | 材料名称             | /                           | 材料型号规格                      | /                                      |
|          |                  | 生产厂家             | /                           | 使用部位                        | /                                      |
|          | 工序               | 工序名称             | 支架基础预埋件                     | 施工单位                        | 江苏中天科技工程有限公司                           |
|          |                  | 其他               |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目             | 质量标准             | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 预埋件中心线位置 mm      | $\leq 3$         | 2                           |                             |                                        |
| 2        | 预埋管中心线位置 mm      | $\leq 3$         | 2                           |                             |                                        |
| 3        | 预埋件与模板的间隙        | 紧贴               | /                           |                             |                                        |
| 4        | 相邻预埋件高差 mm       | $\leq 4$ 或 (1.5) | 2                           |                             |                                        |
| 5        | 预埋件水平偏差 mm       | $\leq 2$         | 1                           |                             |                                        |
| 6        | 预埋件标高偏差 mm       | +2~-10           | -5                          |                             |                                        |
| 7        | 预埋管水平或垂直偏差 mm    | $\leq 5$         | 4                           |                             |                                        |
| 8        | 预埋件尺寸偏差 mm       | +10~-5           | 6                           |                             |                                        |
| 9        | 型钢埋件翘曲 mm        | $\leq 5$         | /                           |                             |                                        |
| 10       | 预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离 | $\leq 1\%$       | /                           |                             |                                        |
| 检验结论     |                  | 合格               |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                  | 钢卷尺              |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 苗欣宇              |                  | 检验日期                        | 2019 年 09 月 29 日            |                                        |



扫描全能王 创建