

平行检验记录表

工程名称: 崇礼区 28 个村级扶贫电站项目 (五标段五十家村)

编号: WPQC-ZHJL-PJ-004

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	支架基础预埋件	施工单位	山东益通安装有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	2		
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	2		
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	/		
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	3		
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	1		
6	预埋件标高偏差 mm	+2~-10	-4		
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5	3		
8	预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	6		
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	/		
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$	/		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	赵向平		检验日期	2019年09月24日	



扫描全能王 创建