

平行检验记录表

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段场上村）

编号：PXJY- 019

检验对象分类			□ 材料		☑ 工序	
检验对象	材料	材料名称	材料型号规格			
		生产厂家	使用部位			
	工序	工序名称	光伏阵列区组件安装	实施单位		
		其他		陕西众森工程有限责任公司		
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果	
1	外观		无损伤、变形	观察	合格	
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格	
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格	
4	安装位置		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格	
5	安装的形式		符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格	
6	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格	
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格	
8	压块紧固		紧固件牢固，无未压平的现象	观察	合格	
9	安装角度		方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪	合格	
10	组件边缘高差		相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	挂钢线，用钢尺检测	合格	
11	组件平整度		相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	挂钢线，用钢尺检测	合格	
12	组件下缘距地面距离		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格	
13	接地安装		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格	
检验结论			合格			
检验人员			张良兵			
检验日期			2019.10.11			

