

平行检验记录表

工程名称:崇礼区9个村级扶贫电站项目(六标段黄土板梁村)

编号:PXJY-029

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	接地装置制作安装	实施单位			
		其他		陕西众森工程有限责任公司			
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果		
1	水平 接地 体 敷设	扁钢截面及厚度	按设计规定	用钢尺检测	合格		
2		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢尺检测	合格		
3		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)	用钢尺检测	合格		
4		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格		
5	接地 装置 连接	扁钢与扁钢搭接长度	≥2 倍宽度, 且焊接面≥3 面;	核对图纸检查	合格		
6		圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度	≥6 倍圆钢直径	用钢尺检测	合格		
7		扁钢与钢管长度(角钢)	接触部位两侧焊接,并焊以加固卡子	观察检查	合格		
8		焊接部位表面处理	刷防腐漆	观察检查	合格		
9		焊接部位检查	牢固	扳动检查	合格		
10		与其他接地装置间连接点数	≥2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格		
11	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查	合格		
12		密实度	分层夯实	观察检查	合格		
13	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格		
检验结论			合格				
检验人员			张良宝				
检验日期			2019.10.24				



由 扫描全能王 扫描创建