

平行检验记录表

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段场上村）

编号：PXJY-032

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地装置制作安装	实施单位	
		其他		陕西众森工程有限责任公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	水平 接地 体 敷 设	扁钢截面及厚度	按设计规定	用钢尺检测	合格
2		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距	用钢尺检测	合格
3		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)	用钢尺检测	合格
4		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格
5	接地 装置 连 接	扁钢与扁钢搭接长度	≥2 倍宽度，且焊接面≥3 面；	核对图纸检查	合格
6		圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度	≥6 倍圆钢直径	用钢尺检测	合格
7		扁钢与钢管长度(角钢)	接触部位两侧焊接，并焊以加固卡子	观察检查	合格
8		焊接部位表面处理	刷防腐漆	观察检查	合格
9		焊接部位检查	牢固	扳动检查	合格
10		与其他接地装置间连接点数	≥2 点(或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格
11	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查	合格
12		密实度	分层夯实	观察检查	合格
13	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格
检验结论			合格		
检验人员			张良直		
检验日期			2019.10.24		

