

平行检验记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: PXJY- 051

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站主变压器模板安装	施工单位	镇江大益新能源工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架 ☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	合格		
2	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板内的杂物应清理干净; 3、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	合格		
5	轴线位移	≤5mm	合格		
6	基础截面尺寸偏差	±10mm	合格		
7	柱侧向弯曲	不大于 L2/1000, 且不大于 15mm	合格		
8	垂直度 ≤5m	≤6mm	合格		
9	表面平整度	≤5mm	合格		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	黄长春		检验日期	2019年 10月 25日	