

平行检验记录表

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: PXJY-095

检验对象分类			☐ 材料	☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	20MW 光伏区 4 区 支架安装	施工单位	
		其他		镇江大益新能源工程有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装位置		符合图纸设计	核对图纸检查	合格
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
7	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
8	安装方向		方向正确	核对图纸检查	合格
9	中心线偏差		≤2mm	钢尺检测	合格
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
11	垂直度偏差		≤1mm/m	角尺及钢尺检测	合格
12	支架顶面标高偏差		相邻立柱间≤ 2mm, 轴向全长(相 同轴线)≤10mm	挂钢线, 钢尺检测	合格
13	调整支架角度		≤1 度	角尺及钢尺检测	合格
14	接地安装		符合图纸设计要求	观察	合格
检验结论			符合设计要求		
检验人员			王 强		
检验日期			2019. 11. 21		