

平行检验记录表

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: PXJY-096

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称	材料型号规格		
		生产厂家	使用部位		
	工序	工序名称	20MW 光伏区 5 区 支架安装	施工单位	
		其他		镇江大益新能源工程有限公司	
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果	
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格	
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格	
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格	
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格	
5	安装位置	符合图纸设计	核对图纸检查	合格	
6	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格	
7	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	合格	
8	安装方向	方向正确	核对图纸检查	合格	
9	中心线偏差	$\leq 2\text{mm}$	钢尺检测	合格	
10	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格	
11	垂直度偏差	$\leq 1\text{mm/m}$	角尺及钢尺检测	合格	
12	支架顶面标高偏差	相邻立柱间 $\leq 2\text{mm}$, 轴向全长(相同轴线) $\leq 10\text{mm}$	挂钢线, 钢尺检测	合格	
13	调整支架角度	$\leq 1^\circ$	角尺及钢尺检测	合格	
14	接地安装	符合图纸设计要求	观察	合格	
检验结论		符合设计要求			
检验人员		王 3/11			
检验日期		2019. 11. 29			