

平行检验记录表

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: PXJY-102

检验对象分类			□材料	□工序
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	20MW 光伏区 2 区 组件安装	施工单位
		其他		镇江大益新能源工程有限公司
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外 观	无损伤、变形	观 察	合格
2	外 形 尺 寸	符 合 图 纸	用 钢 尺 检 测	合格
3	零 部 件 数 量	齐 全	与 图 纸 数 量 核 对	合格
4	安 装 位 置	符 合 图 纸 设 计 要 求	核 对 图 纸 检 查	合格
5	安 装 的 形 式	符 合 设 计 文 件 的 规 定	核 对 图 纸 检 查	合格
6	安 装 标 高	与 图 纸 设 计 一 致	核 对 图 纸 检 查	合格
7	螺 桩 紧 固	符 合 厂 家 技 术 要 求	弹 簧 垫 圈 目 测 / 力 矩 扳 手 检 测	合格
8	压 块 紧 固	紧 固 件 牢 固, 无 未 压 平 的 现 象	观 察	合格
9	安 装 角 度	方 向 正 确, 且 偏 差 $\pm 1^\circ$	角 度 仪	合格
10	组 件 边 缘 高 差	相 邻 组 件 间 ≤ 1 , 东 西 向 全 长 (相 同 标 高) ≤ 10	挂 钢 线, 用 钢 尺 检 测	合格
11	组 件 平 整 度	相 邻 组 件 间 ≤ 2 , 东 西 向 全 长 (相 同 轴 线 及 标 高) ≤ 5 (与 设 计 值 比 较)	挂 钢 线, 用 钢 尺 检 测	合格
12	组 件 下 缘 距 地 面 距 离	符 合 图 纸 设 计 要 求	核 对 图 纸 检 查	合格
13	接 地 安 装	符 合 图 纸 设 计 要 求	核 对 图 纸 检 查	合格
检 验 结 论		符 合 设 计 要 求		
检 验 人 员		王 314		
检 验 日期		2019. 12. 22		



扫描全能王 创建