

# 平行检验记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：PXJY-077

| 检验对象分类 |           |      | <input type="checkbox"/> 材料    |                   | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |     |
|--------|-----------|------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|
| 检验对象   | 材料        | 材料名称 | 光伏支架                           | 材料型号规格            |                                        |     |
|        |           | 生产厂家 | 天津仁汇新能源科技有限公司                  | 使用部位              | 16#光伏板                                 |     |
|        | 工序        | 工序名称 | 光伏阵列区<br>支架安装                  | 实施单位              |                                        |     |
|        |           | 其他   |                                | 武汉新阳电力工程有限公司      |                                        |     |
| 序号     | 检 验 项 目   |      | 质 量 标 准                        | 检 验 方 式           |                                        | 结 果 |
| 1      | 外观        |      | 无严重锈蚀、损伤、变形                    | 观察                |                                        | 合格  |
| 2      | 外形尺寸      |      | 符合图纸                           | 用钢尺检测             |                                        | 合格  |
| 3      | 零部件数量     |      | 齐全                             | 与送货清单数量核对         |                                        | 合格  |
| 4      | 材质        |      | 符合图纸设计要求                       | 核对图纸检查            |                                        | 合格  |
| 5      | 安装位置      |      | 符合图纸设计                         | 核对图纸检查            |                                        | 合格  |
| 6      | 安装的形式     |      | 形式、规格符合设计文件的规定                 | 核对图纸检查            |                                        | 合格  |
| 7      | 安装标高      |      | 与图纸设计一致                        | 核对图纸检查            |                                        | 合格  |
| 8      | 安装方向      |      | 方向正确                           | 核对图纸检查            |                                        | 合格  |
| 9      | 中心线偏差     |      | ≤2mm                           | 钢尺检测              |                                        | 合格  |
| 10     | 螺栓紧固      |      | 符合厂家技术要求                       | 弹簧垫圈目测/<br>力矩扳手检测 |                                        | 合格  |
| 11     | 垂直度偏差     |      | ≤1mm/m                         | 角尺及钢尺检测           |                                        | 合格  |
| 12     | 立柱侧向平齐度偏差 |      | 相邻横梁间≤<br>3mm, 轴向全长(相同标高)≤5mm  | 挂钢线, 钢尺检测         |                                        | 合格  |
| 13     | 支架顶面标高偏差  |      | 相邻立柱间≤<br>2mm, 轴向全长(相同轴线)≤10mm | 挂钢线, 钢尺检测         |                                        | 合格  |
| 14     | 调整支架角度    |      | ≤1 度                           | 角尺及钢尺检测           |                                        | 合格  |
| 15     | 接地安装      |      | 符合图纸设计要求                       | 观察                |                                        | 合格  |
| 检验结论   |           |      | · 正常情况 ·                       |                   |                                        |     |
| 检验人员   |           |      | 王明                             |                   |                                        |     |
| 检验日期   |           |      | 2020.04.23                     |                   |                                        |     |



扫描全能王 创建