

平行检验记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号:PXJY-016

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	
		生产厂家	天津仁汇新能源科技有限公司	使用部位	11#光伏区
	工序	工序名称	光伏阵列区 支架安装	实施单位	
		其他		武汉新阳电力工程有限公司	
序号	检验项目	质量标准	检验方式		结果
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	观察		合格
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测		合格
3	零部件数量	齐全	与送货清单数量核对		合格
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查		合格
5	安装位置	符合图纸设计	核对图纸检查		合格
6	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查		合格
7	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查		合格
8	安装方向	方向正确	核对图纸检查		合格
9	中心线偏差	≤2mm	钢尺检测		合格
10	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测		合格
11	垂直度偏差	≤1mm/m	角尺及钢尺检测		合格
12	立柱侧向平齐度偏差	相邻横梁间≤3mm, 轴向全长(相同标高)≤5mm	挂钢线, 钢尺检测		合格
13	支架顶面标高偏差	相邻立柱间≤2mm, 轴向全长(相同轴线)≤10mm	挂钢线, 钢尺检测		合格
14	调整支架角度	≤1度	角尺及钢尺检测		合格
15	接地安装	符合图纸设计要求	观察		合格
检验结论			合格		
检验人员			B0502		
检验日期			2020.05.05		



扫描全能王 创建