

# 平行检验记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：PXJY-011

| 检验对象分类 |            |              | <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |              |        |
|--------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 检验对象   | 材料         | 材料名称         | 远东电缆                                                               | 材料型号规格       |        |
|        |            | 生产厂家         | 远东电缆有限公司                                                           | 使用部位         | 16兆光伏区 |
|        | 工序         | 工序名称         | 电缆终端制作安装                                                           | 实施单位         |        |
|        |            | 其他           |                                                                    | 武汉新阳电力工程有限公司 |        |
| 序号     | 检验项目       |              | 质量标准                                                               | 检验方式         | 结果     |
| 1      | 电缆排列       | 不直度          | <1 mm/m, <3 mm/全长                                                  | 用钢尺检测        | 合格     |
| 2      |            | 外形尺寸         | 符合图纸                                                               | 用钢尺检测        | 合格     |
| 3      |            | 水平度          | <1 mm/m, <3 mm/全长                                                  | 用水平尺检测       | 合格     |
| 4      | 一般要求       | 高度、方向        | 符合设计要求                                                             | 核对图纸检查       | 合格     |
| 5      |            | 与支架连接        | 牢固可靠                                                               | 检查           | 合格     |
| 6      | 材料检查       | 交流侧电缆接线前电缆绝缘 | 绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对电缆相序                                                | 用兆欧表测试       | 合格     |
| 7      | 耐火封闭槽盒设置   |              | 绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对极性正确                                                | 用兆欧表测试       | 合格     |
| 8      | 穿墙(楼板)孔洞封堵 | 防火包          | 填实, 无缝隙                                                            | 观察检查         | 合格     |
| 9      |            | 防火堵料         | 密实, 不透光亮                                                           |              | 合格     |
| 10     |            | 防火隔板         | 牢固, 不透光亮                                                           | 扳动并观察检查      | 合格     |
| 11     | 阻火隔墙       | 阻火隔墙设置       | 按设计规定                                                              | 对照图纸检查       | 合格     |
| 12     |            | 防火包          | 填实, 无缝隙                                                            | 观察检查         | 合格     |
| 13     |            | 防火堵料         | 密实, 无缝隙                                                            |              | 合格     |
| 14     | 其他         | 防火涂料或阻火包带使用  | 电力电缆接头两侧或相邻电缆 2m~3m 长区段                                            | 观察检查         | 合格     |
| 15     |            |              | 阻火隔墙两侧电缆                                                           |              | 合格     |
| 16     |            | 防火涂料涂刷       | 按材料使用说明涂刷                                                          | 观察检查         | 合格     |
| 17     |            | 电缆管封堵        | 管口封堵严密, 堵料凸起 2mm~5mm                                               | 观察检查         | 合格     |
| 检验结论   |            |              | 符合设计要求                                                             |              |        |
| 检验人员   |            |              | 池永龙                                                                |              |        |
| 检验日期   |            |              | 2020.04.26                                                         |              |        |



扫描全能王 创建