

平行检验记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：PXJY-006

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称	光伏组件	材料型号规格	1732X1105X1176mm
		生产厂家	晶科能源有限公司	使用部位	20#光伏区
	工序	工序名称	光伏阵列区组件安装	实施单位	
		其他		武汉新阳电力工程有限公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果
1	外观		无损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	合格
4	安装位置		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装的形式		符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
6	安装标高		与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
8	压块紧固		紧固件牢固，无未压平的现象	观察	合格
9	安装角度		方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪	合格
10	组件边缘高差		相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	挂钢线，用钢尺检测	合格
11	组件平整度		相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	挂钢线，用钢尺检测	合格
12	组件下缘距地面距离		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
13	接地安装		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
检验结论			未发异常情况...		
检验人员			王可金		
检验日期			2020.03.19		



扫描全能王 创建