

平行检验记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号: PXJY-004

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	设备	设备名称	组串式逆变器	设备型号规格	225kW
		生产厂家	阳光电源	使用部位	光伏支架
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位: 武汉新阳电力工程有限公司	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		元器件	完好、无松动	内部检查	合格
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	合格
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	合格
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	合格
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	合格
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	合格
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	合格
10	绝缘电阻测试	逆变器进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格
11		逆变器出线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格
检验结论			符合设计要求		
检验人员			尹卫忠、叶金宇		
检验日期			2020.03.18		



扫描全能王 创建