

平行检验记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号:PXJY-017

检验对象分类			□材料		☑工序	
检验对象	材料	材料名称	组串式逆变器	材料型号规格	25kw	
		生产厂家	阳光电源	使用部位	10A光伏区	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位:		
		其他		武汉新阳电力工程有限公司		
序号	检验项目		质量标准	检验方式		结果
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察		合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测		合格
3		元器件	完好、无松动	内部检查		合格
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验		合格
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查		合格
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查		合格
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量		合格
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查		合格
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测		合格
10	绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试		合格
11		汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试		合格
检验结论			符合设计要求			
检验人员			池永龙			
检验日期			2020.05.03			



扫描全能王 创建