

平行检验记录表

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

编号：XDXGFPPXM-2-851-4-2-3

检验对象分类			□材料		☑工序	
检验对象	材料	材料名称	支架	材料型号规格	100x10 80x6 40x6	
		生产厂家	鹿山华岐管业有限公司	使用部位	支架	
	工序	工序名称	光伏阵列区支架安装	实施单位		
		其他	凤合镇	云南蓝创机电安装工程有限公司 云南强世建设工程有限公司		
序号	检验项目	质量标准	检验方式		结果	
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	观察		符合要求	
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测		符合要求	
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对		符合要求	
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查		符合要求	
5	安装位置	符合图纸设计	核对图纸检查		符合要求	
6	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查		符合要求	
7	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查		符合要求	
8	安装方向	方向正确	核对图纸检查		符合要求	
9	中心线偏差	≤2mm	钢尺检测		符合要求	
10	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测		符合要求	
11	垂直度偏差	≤1mm/m	角尺及钢尺检测		符合要求	
12	立柱侧向平齐度偏差	相邻横梁间≤3mm, 轴向全长(相同标高)≤5mm	挂钢线, 钢尺检测		符合要求	
13	支架顶面标高偏差	相邻立柱间≤2mm, 轴向全长(相同轴线)≤10mm	挂钢线, 钢尺检测		符合要求	
14	调整支架角度	≤1度	角尺及钢尺检测		符合要求	
15	接地安装	符合图纸设计要求	观察		符合要求	
检验结论		符合要求				
检验人员		秦福章				
检验日期		2019.10.18				