

平行检验记录表

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNDQ-PJ-003

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	站内 4#并网点至顶管作业坑电缆沟土方开挖	施工单位
		其他	中易建设有限公司	
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注
1	基底土性	应符合设计要求	符合要求	
2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时，应向排水沟方向做不小于 2‰ 的坡度。	符合要求	
3	基坑、基槽标高偏差	0~-50mm	符合要求	
4	基坑、基槽长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差	+20~0mm	符合要求	
5	基坑、基槽表面平整度	≤20mm	符合要求	
6				
7				
8				
9				
10				
检验结论		合格		
检验仪器及编号		卷尺		
检验人员	李东	检验日期	2018 年 11 月 18 日	