

平行检验记录（接地装置制作安装）

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：PXJY-012

序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	检验结论
1.	水平 接地 体 敷设	扁钢截面及厚度	按设计规定	对照图纸检查	合格
2.		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用尺检查	合格
3.		相邻两接地体间距离	$\geq 5\text{m}$ (或按设计规定)		合格
4.		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格
5.	接地 装置 连接	搭接 长度	扁钢与扁钢	用尺检查	合格
6.			圆钢与圆钢 或圆钢与扁钢		合格
7.			扁钢与钢管 (角钢)	观察检查	合格
8.		焊接部位表面 处理	刷防腐漆	观察检查	合格
9.		焊接部位检查	牢固	扳动检查	合格
10.		与其他 接地装 置间连 接点数	≥ 2 点 (或按设计规定)	观察检查 (或对照图纸检查)	合格
11.	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查	合格
12.		密实度	分层夯实	观察检查	合格
13.	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格
检验结论					
检验人员		何柏林	检验时间	2019.11.30	



扫描全能王 创建