

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JZL7-ZHJL-012

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	28#方阵组件安装	实施单位	四川宝能
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观检查	面板	平整、无破损	检验合格	
2		铭牌	清晰、准确	合格	
3		引线盒	密封良好	合格	
4	组件安装	安装位置	符合图纸设计	合格	
5		安装形式	符合图纸设计	合格	
6		标高	符合图纸设计	合格	
7		螺栓紧固	厂家安装技术要求	合格	
8		角度	方向正确，偏差±1°	不合格	偏差大于1°
9		组件边缘高差	相邻组件间≤2mm	不合格	偏差过大
10			同组组件间≤5mm	合格	
11		组件平整度	相邻组件间≤2mm	不合格	波浪型失
12			同组组件间≤5mm	不合格	高低差过大
13		接地安装	符合图纸设计	合格	
14					
检验结论			部分不合格 整改中		
检验仪器及编号					
检验人员	廖金亮		检验日期	2019.12.18	



扫描全能王 创建