

JZL7

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JZL7-ZHJL-015

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	29#方阵支架安装	实施单位	四川宝能
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	支架与基础连接		按设计规定、牢固可靠	合格	
2	外观检查	外形尺寸	按设计规定、无变形	合格	
3		支架外观	完整无剥落	合格	
4	支架组合	防松件外观	齐全、完好、压平	合格	
5		紧固力矩	符合规定	合格	
6		螺栓紧固后露扣长度	2~3 丝	合格	
7	偏差	支架倾斜角	设计角度 $\pm 1^\circ$	合格	
8		中心线位置	± 2	合格	
9		单根立柱垂直度	$\pm 2\text{mm/m}$	合格	
10		相邻横梁间高差	< 2	合格	
11		整行横梁间高差	< 3	合格	
12	支架接地		牢固、导通良好	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	贾金亮		检验日期	2020.4.18	



扫描全能王 创建