

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JZL7-ZHJL-020

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	3#方阵组件安装	实施单位	四川宝能
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外观检查	面板	平整、无破损	合格	
2		铭牌	清晰、准确	合格	
3		引线盒	密封良好	合格	
4	组件安装	安装位置	符合图纸设计	合格	
5		安装形式	符合图纸设计	合格	
6		标高	符合图纸设计	合格	
7		螺栓紧固	厂家安装技术要求	合格	
8		角度	方向正确，偏差 $\pm 1^\circ$	合格	
9		组件边缘高差	相邻组件间 $\leq 2\text{mm}$	合格	
10			同组组件间 $\leq 5\text{mm}$	合格	
11		组件平整度	相邻组件间 $\leq 2\text{mm}$	合格	
12			同组组件间 $\leq 5\text{mm}$	合格	
13		接地安装	符合图纸设计	合格	
14					
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	贾金光		检验日期	2020.5.18	

