

平行检验记录

项目名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号: HNGF-B13-042

单位工程: 外线基础工程					
承包单位: 湖南中程电力工程有限公司			监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司		
平行检验的部位或工序: 外线 2#塔基础预埋件安装					
平行检验开始时间: 9:00			平行检验结束时间: 11:00		
平行检验的依据: 设计图纸及规范要求					
平行检验的项目: 基础预埋件安装					
使用的方法和仪器设备: 卡尺、钢卷尺、水平仪、水准仪					
平行 检 验 记 录	检测点	检测内容	指标值	实测值	检验结论
	外线 2# 塔基础 预埋件 安装	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	2	合格
		相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	1	合格
		预埋件水平偏差 mm	≤ 2	2	合格
		预埋件标高偏差 mm	+2~-10	1	合格
		预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	3	合格
		型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	1	合格
本次检验小结意见: 合格					
项目部: 湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 施工项目部 质检员: 范增明 2020 年 4 月 16 日			项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理项目部 平行检验人员: 王锋 2020 年 4 月 16 日		

本表一式三份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存一份, 项目监理机构 1 份、承包单位存一份。