

平行检验记录表

工程名称： 大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目

编号：DLZY-ZHJL-PJ-007

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称			汇流箱、逆变器安装	实施单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司
其它				地点	船体车间
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检验方式	结果
1	设备 检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	符合要求
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3		元器件	完好、无松动	内部检查	符合要求
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	符合要求
5	设备 安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	符合要求
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	符合要求
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	符合要求
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	符合要求
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	符合要求
10	绝缘 电阻 测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 $2M\Omega$	用兆欧表测试	符合要求
11		汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 $2M\Omega$	用兆欧表测试	符合要求
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			兆欧表 卡尺		
检验人员			王石欣	检验日期	2020年3月20日



扫描全能王 创建