

平行检验记录表

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
 编号：DLZY-ZHJL-PJ-009

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		组件安装工程	实施单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司
其他			地点	2# 焊接车间
序号	检验项目	质量标准	检验方式	结果
1	外观	无损伤、变形	观察	符合要求
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	符合要求
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查	符合要求
6	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合要求
7	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	观察	符合要求
8	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪	符合要求
9	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	挂钢线，用钢尺检测	符合要求
10	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	挂钢线，用钢尺检测	符合要求
11	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号		卷尺		
检验人员		司在欣	检验日期	2020年4月3日



扫描全能王 创建