

平行检验记录表

工程名称：江苏大丰德和绝热 2.72304MW 光伏发电项目

编号 PXJC-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	SVG、箱变基础预埋件	施工单位	江苏中天科技工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果		备 注
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	合格		
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	合格		
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	合格		
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	合格		
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	合格		
6	预埋件标高偏差 mm	+2~-10	合格		
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5	合格		
8	预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	合格		
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	合格		
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	胡学东		检验日期	2020 年 03 月 19 日	