

平行检验记录表

工程名称: 江苏长泰汽车 1.9118WMp 屋顶分布式工程项目

编号: CTWDFBS-851-4-2-2

检验对象分类		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	逆变器	材料型号规格	10kV
		生产厂家	华力	使用部位	屋顶
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	设备 检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		元器件	完好、无松动	内部检查	合格
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	合格
5	设备 安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	合格
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	合格
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	合格
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	合格
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	合格
10	绝缘 电阻 测试	逆变器进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格
11		逆变器进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格
检验结论			符合要求		
检验人员			葛彬		
检验日期			2019.12.17		