

# 平行检验记录表

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式光伏发电项目

编号：JSJTBTR-851-4-2-13

| 检验对象分类   |                                     |                           | 设备 <input type="checkbox"/> | 材料     | 工序 <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备                                  | 设备名称                      |                             | 设备型号规格 |                                        |
|          |                                     | 生产厂家                      |                             | 安装位置   |                                        |
|          | 材料                                  | 材料名称                      |                             | 材料型号规格 |                                        |
|          |                                     | 生产厂家                      |                             | 使用部位   |                                        |
|          | 工序                                  | 工序名称                      | 4 号厂房预制舱基础支模                | 实施单位   | 天目电力                                   |
|          |                                     | 其他                        |                             |        |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目                             | 质量标准                      | 质量检验结果                      | 备 注    |                                        |
| 1        | 模板下方应具有承受上层载荷的能力的支架                 | 符合设计要求                    | 符合要求                        |        |                                        |
| 2        | 涂刷隔离剂不能沾污钢筋和混凝土接槎处                  | 符合设计要求                    | 符合要求                        |        |                                        |
| 3        | 模板的接缝处不应漏浆，不应有积水和杂物                 | 符合设计要求                    | 符合要求                        |        |                                        |
| 4        | 对跨度不小于 4m 的现浇混凝土梁板，其模板按设计要求起拱，1‰~3‰ | 符合设计要求                    | 符合要求                        |        |                                        |
| 5        | 固定在模板上的预埋件、预留孔洞均不得遗漏，应安装牢固          | 符合设计要求                    | 符合要求                        |        |                                        |
| 6        | 轴线位置偏差                              | <5mm                      | 符合要求                        |        |                                        |
| 7        | 底模上表面标高                             | ±5mm                      | 符合要求                        |        |                                        |
| 8        | 截面内部尺寸                              | 基础±10，柱墙梁+4-5             | 符合要求                        |        |                                        |
| 9        | 层高垂直度                               | 不大于 5m, 6mm<br>大于 5m, 8mm | 符合要求                        |        |                                        |
| 10       | 相邻两板表面高低差                           | <2mm                      | 符合要求                        |        |                                        |
| 11       | 表面平整度                               | <3mm                      | 符合要求                        |        |                                        |
| 12       | 钢筋绑扎                                | 符合设计要求                    | 符合设计要求                      |        |                                        |
| 检验结论     |                                     | 符合要求                      |                             |        |                                        |
| 检验仪器及编号  |                                     | 钢卷尺 水准仪                   |                             |        |                                        |
| 检验人员     | 王 国 富                               | 检验日期                      | 2020 年 7 月 27 日             |        |                                        |



扫描全能王 创建