

平行检验记录表

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式光伏发电项目

编号：JSJTBTR-851-4-2-14

检验对象分类			设备 ☐	材料	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1 号厂房预制舱基础支模	实施单位	天目电力
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	模板下方应具有承受上层载荷的能力的支架	符合设计要求	符合要求		
2	涂刷隔离剂不能沾污钢筋和混凝土接槎处	符合设计要求	符合要求		
3	模板的接缝处不应漏浆, 不应有积水和杂物	符合设计要求	符合要求		
4	对跨度不小于 4m 的现浇混凝土梁板, 其模板按设计要求起拱, 1‰~3‰	符合设计要求	符合要求		
5	固定在模板上的预埋件、预留孔洞均不得遗漏, 应安装牢固	符合设计要求	符合要求		
6	轴线位置偏差	<5mm	符合要求		
7	底模上表面标高	±5mm	符合要求		
8	截面内部尺寸	基础±10, 柱墙梁+4—5	符合要求		
9	层高垂直度	不大于 5m, 6mm 大于 5m, 8mm	符合要求		
10	相邻两板表面高低差	<2mm	符合要求		
11	表面平整度	<3mm	符合要求		
12	钢筋绑扎	符合设计要求	符合设计要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺 水准仪			
检验人员	王园富	检验日期	2020 年 7 月 29 日		



扫描全能王 创建