

平行检验记录表

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司 10.79 分布式光伏发电项目

编号：JSJTBTR-851-4-2-20

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	并网柜	材料型号规格	
		生产厂家	中航宝胜电气	使用部位	4号厂房配电房
	工序	工序名称	并网柜安装	实施单位	天目电力
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	间隔布置	按设计规定	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	垂直度	<1.5mm/m	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	相邻两盘顶部	<2mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	成列盘顶部	<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	相邻两盘边	<1mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	成列盘面	<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	紧固件检查	完好、齐全、紧固	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
8	紧固件表面处理	镀锌	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
9	装有电器可开启屏门的接地	用软铜导线可靠接地	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		符合要求			
检验人员	王田富	检验日期	2020 年 8 月 30 日		



扫描全能王 创建