

平行检验记录表

工程名称：江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 0.8WM 分布式光伏发电项目

编号：JSRTGD-851-4-2-1

检验对象分类			☐ 材料	☐ 工序
检验对象	材料	材料名称	支架	材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	光伏阵列区支架安装	实施单位
		其他	屋面	四川旭能共创建筑工程有限公司
序号	检验项目	质量标准	检验方式	结果
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装位置	符合图纸设计	核对图纸检查	合格
6	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定	核对图纸检查	合格
7	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
8	安装方向	方向正确	核对图纸检查	合格
9	中心线偏差	$\leq 2\text{mm}$	钢尺检测	合格
10	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
11	垂直度偏差	$\leq 1\text{mm/m}$	角尺及钢尺检测	合格
12	立柱侧向平齐度偏差	相邻横梁间 $\leq 3\text{mm}$, 轴向全长(相同标高) $\leq 5\text{mm}$	挂钢线, 钢尺检测	
13	支架顶面标高偏差	相邻立柱间 $\leq 2\text{mm}$, 轴向全长(相同轴线) $\leq 10\text{mm}$	挂钢线, 钢尺检测	合格
14	调整支架角度	$\leq 1^\circ$	角尺及钢尺检测	合格
15	接地安装	符合图纸设计要求	观察	合格
检验结论		合格 符合要求		
检验人员		李航		
检验日期		2020.08.30		