

平行检验记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-SQDZ-PJ-20210325

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名 称		组件安装工程	实施单位	浙江慈农电力发展有限公司
生产厂家		浙江瑞元天科	地 点	2*23 车位
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检验方式	结果
1	外观	无损伤、变形	观察	符合要求
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	符合要求
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查	符合要求
6	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合要求
7	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	观察	符合要求
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°	角度仪	符合要求
9	组件边缘高差	相邻组件间≤1，东西向全长 (相同标高)≤10	挂钢线，用钢尺 检测	符合要求
10	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长 (相同轴线及标高)≤5 (与 设计值比较)	挂钢线，用钢尺 检测	符合要求
11	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
检验结论		经检查，组件安装符合设计和规范要求		
检验仪器及编号		无 无		
检验人员		马永	检验日期	2021年5月25日



扫描全能王 创建