

平行检验记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-SQDZ-PJ-202100407

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		组件安装工程	实施单位	浙江慈农电力发展有限公司
生产厂家		浙江瑞元天科	地点	2*23 车位、2*8 车位
序号	检验项目	质量标准	检验方式	结果
1	外观	无损伤、变形	观察	符合要求
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合图纸
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	符合图纸
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合图纸
5	安装的形式	符合设计文件的规定	核对图纸检查	符合图纸
6	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合图纸
7	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	观察	符合图纸
8	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	角度仪	符合图纸
9	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长 (相同标高) ≤ 10	挂钢线，用钢尺 检测	符合图纸
10	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长 (相同轴线及标高) ≤ 5 (与 设计值比较)	挂钢线，用钢尺 检测	符合图纸
11	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合图纸
检验结论		合格，组件安装符合设计和规范要求		
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺		
检验人员		李强	检验日期	2021 年 4 月 7 日



扫描全能王 创建