

平行检验记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目 编号：SQDZSQ-ZHJL-PJ-20210214

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	钢结构安装	施工单位	浙江慈农电力发展有限公司
		其他			
检验项目			允许偏差 (mm)	实测结果	备注
基础	支撑面	标高	+3, -3	1	符合要求
		水平度	1/1000	0.3	符合要求
	地脚螺栓(锚栓)	中心偏移	5	2	符合要求
	预留孔中心偏移		10	7	符合要求
	座浆垫板(底部螺栓垫片)	顶面标高	0, -3	-1	符合要求
		水平度	1/1000	0.2	符合要求
		位置	20	19	符合要求
	杯口(桩基孔洞)	底面标高	0, -5	-2	符合要求
		杯口深度 H	+5, -5	4	符合要求
		杯口垂直度	H/1000, 应不大于 10	0.6	符合要求
		位置	10	8	符合要求
	钢架立柱	单柱垂直度	H ≤ 10M	H/1000	6
H > 10M			H/1000 且不应大于 25		
中心线对定位轴线的偏移		10	5	符合要求	
弯曲矢高		H/1000 且不应大于 15	8	符合要求	
抗风桁架垂直度		H/250 且不应大于 15	2	符合要求	
檩条、梁间距		+5, -5	3	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			水准仪 全站仪 水平仪		
检验人员	李华		检验日期	2021年2月19日	

