

平行检验记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目 编号：SQDZSQ-ZHJL-PJ-20210221

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	钢结构安装	施工单位	浙江慈农电力发展有限公司
		其他			
检验项目			允许偏差 (mm)	实测结果	备注
基础	支撑面	标高	+3, -3	1	符合
		水平度	1/1000	0.2	符合
	地脚螺栓 (锚栓)	中心偏移	5	3	符合
		预留孔中心偏移		10	2
	座浆垫板 (底部螺栓垫片)	顶面标高	0, -3	-1	符合
		水平度	1/1000	0.3	符合
		位置	20	18	符合
	杯口 (桩基孔洞)	底面标高	0, -5	0	符合
		杯口深度 H	+5, -5	0	符合
		杯口垂直度	H/1000, 不应大于 10	0.7	符合
		位置	10	9	符合
	钢架立柱	单柱垂直度	$H \leq 10M$	H/1000	7
$H > 10M$			H/1000 且不应大于 25		
中心线对定位轴线的偏移		10	2	符合	
弯曲矢高		H/1000 且不应大于 15	8	符合	
抗风桁架垂直度		H/250 且不应大于 15	3	符合	
檩条、梁间距		+5, -5	-1	符合	
检验结论			符合		
检验仪器及编号			全站仪、水准		
检验人员	王		检验日期	2021 年 2 月 21 日	



扫描全能王 创建