

平行检验记录表

工程名称: 上海人众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目 编号: SQDZSQ-ZHJL-PJ-20210314

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	钢结构安装	施工单位	浙江慈农电力发展有限公司
		其他			
检 验 项 目			允许偏差 (mm)	实测结果	备 注
基础	支撑面	标高	+3, -3	2	符合要求
		水平度	1/1000	0.4	符合要求
	地脚螺栓 (锚栓)	中心偏移	5	3	符合要求
		预留孔中心偏移		10	6
	座浆垫板 (底部螺栓垫片)	顶面标高	0, -3	-1	符合要求
		水平度	1/1000	0.5	符合要求
		位置	20	19	符合要求
	杯口 (桩基孔洞)	底面标高	0, -5	-3	符合要求
		杯口深度 H	+5, -5	2	符合要求
		杯口垂直度	H/1000, 不应大于 10	6	符合要求
		位置	10	4	符合要求
	钢架立柱	单柱垂直度	H ≤ 10M	H/1000	8
H > 10M			H/1000 且不应大于 25		
中心线对定位轴线的偏移		10	3	符合要求	
弯曲矢高		H/1000 且不应大于 15	5	符合要求	
抗风桁架垂直度			H/250 且不应大于 15	7	符合要求
檩条、梁间距			+5, -5	-2	符合要求
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			水准仪、钢卷尺、游标卡尺		
检验人员	李红		检验日期	2021年3月14日	

