

平行检验记录表

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目 编号: SQDZSQ-ZHJL-PJ-20210327

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	钢结构安装	施工单位	浙江慈农电力发展有限公司
		其他			
检验项目			允许偏差 (mm)	实测结果	备注
基础	支撑面	标高	+3, -3	0	符合设计
		水平度	1/1000	0.2	符合设计
	地脚螺栓 (锚栓)	中心偏移	5	1	符合设计
		预留孔中心偏移		10	2
	座浆垫板 (底部螺栓垫片)	顶面标高	0, -3	-1	符合设计
		水平度	1/1000	0.5	符合设计
		位置	20	13	符合设计
	杯口 (桩基孔洞)	底面标高	0, -5	-2	符合设计
		杯口深度 H	+5, -5	2	符合设计
		杯口垂直度	H/1000, 不应大于 10	3	符合设计
		位置	10	5	符合设计
	钢架立柱	单柱垂直度	$H \leq 10M$	H/1000	11
$H > 10M$			H/1000 且不应大于 25		
中心线对定位轴线的偏移		10	6	符合设计	
弯曲矢高		H/1000 且不应大于 15	3	符合设计	
抗风桁架垂直度		H/250 且不应大于 15	2	符合设计	
檩条、梁间距		+5, -5	-4	符合设计	
检验结论			符合设计		
检验仪器及编号			钢卷尺、水平仪、水平尺		
检验人员	王亚强		检验日期	2021 年 3 月 27 日	

