

# 平行检验记录表

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-SQDZSQ-PJ-2021031803

| 检验对象分类   |            |                               | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备         | 设备名称                          |                             | 设备型号规格                                 |                                        |
|          |            | 生产厂家                          |                             | 安装位置                                   |                                        |
|          | 材料         | 材料名称                          | 高压电力电缆                      | 材料型号规格                                 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70                 |
|          |            | 生产厂家                          | 浙江元通线缆                      | 使用部位                                   | 12#箱变~4-1#柜                            |
|          | 工序         | 工序名称                          | 高压电缆敷设                      | 实施单位                                   | 浙江慈农电力发展有限公司                           |
|          |            | 其他                            |                             |                                        |                                        |
| 序号       | 检验项目       | 质量标准                          | 质量检验结果                      | 备注                                     |                                        |
| 敷设前检查    | 电缆及附件技术文件  | 齐全                            | 齐全                          |                                        |                                        |
|          | 型号、规格及数量   | 按设计规定                         | 符合设计                        | 对照图纸检查                                 |                                        |
|          | 外观检查       | 无机械损伤, 油压正常, 密封良好             | 符合设计                        | 观察检查                                   |                                        |
|          | 绝缘检查       | 良好                            | 符合设计                        | 检查试验记录                                 |                                        |
|          | 敷设道路       | 畅通, 无积水和杂物                    | 符合设计                        | 观察检查                                   |                                        |
| 电缆标志牌    | 装设位置       | 电缆终端、电缆接头处                    | 符合设计                        |                                        |                                        |
|          | 标志         | 电缆线路编号、型号、规格及起迄地点; 字迹清晰, 不易脱落 | 符合设计                        | 对照电缆清册检查                               |                                        |
|          | 固定         | 挂装牢靠                          | 符合设计                        | 用手触摸                                   |                                        |
|          | 规格         | 防腐、统一                         | 符合设计                        | 观察检查                                   |                                        |
| 电缆排列     | 断面布置       | 按 GB 50168 规定                 | 符合设计                        | 观察检查                                   |                                        |
|          | 外观检查       | 排列整齐, 弯度一致, 少交叉               | 符合设计                        | 观察检查                                   |                                        |
|          | 交流单芯电缆排列方式 | 按设计规定                         | 符合设计                        | 观察检查                                   |                                        |
|          |            |                               |                             |                                        |                                        |
| 检验结论     |            | 合格                            |                             |                                        |                                        |
| 检验仪器及编号  |            | 钢尺、直角尺、水准仪                    |                             |                                        |                                        |
| 检验人员     | GRS        | 检验日期                          | 2021 年 03 月 17 日            |                                        |                                        |



扫描全能王 创建