

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表


编号: ZHJL-PXJY-0102014

单位(子单位) 工程名称		光伏区土建工程		分部(子分部) 工程名称		14#光伏区土建工程							
分项工程名称		光伏支架基础		验收部位		混凝土结构外观及尺寸偏差							
施工单位		江苏长江环境科技工程有限公司				项目经理							
施工执行标准 名称及编号		《110kV~1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及 评定规程》(Q / GDW-1183-2016)				专业工长 (施工员)							
分包单位		/				分包项目经理		/					
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果								
主控项目	1	外观质量☆	不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收		通过观察外观无严重缺陷								
	2	尺寸偏差☆	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收		经检查没有影响结构性能和功能的尺寸偏差								
一般项目	1	外观质量	不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷		通过观察外观质量无一般缺陷								
	2	轴线位移	独立基础	≤10	mm	9	4	8	7	8	9	10	8
			其它基础	≤15	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
			墙、柱、梁	≤8	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	3	垂直度	层 ≤5m	≤8	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
			>5m	≤10	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
			全高(H)	不大于 H/1000, 且不大于 30mm	mm	垂直度偏差为 2mm							
	4	标高偏差	杯形基础	0~-10	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
			杯底		mm	/	/	/	/	/	/	/	/
			其它基础顶面	±10	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
层高			±10	mm	/	/	/	/	/	/	/	/	
		全高	±30	mm	/	/	/	/	/	/	/	/	

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

(续表)

编号: ZHJL-PXJY-0102014

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果							
					3	4	-5	-4	1	6	1	6
一般项目	5	截面尺寸偏差	+8~-5	mm	3	4	-5	-4	1	6	1	6
	6	表面平整度	≤8	mm	8	8	2	1	7	1	3	5
	7	预留洞中心位移	≤15	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	8	预留孔中心位移	≤5	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	9	预留孔截面尺寸偏差	+10~-5	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	混凝土预埋件、预埋螺栓、预埋管拆模后质量	应符合本标准附录 B 的规定		经检查没有影响结构性能和功能的尺寸偏差							
	11	防水混凝土表面裂缝宽度	不应大于 0.2mm, 并不得贯通		/							
验收结论		符合要求										
专业监理工程师:					施工单位质量员:							
 2020年5月28日					年 月 日							