

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

编号: ZHJL-PXJY-010205

编号: ZHJL-PXJY-010205

单位(子单位)		光伏区土建工程		分部(子分部)		5#光伏区土建工程								
工程名称				工程名称										
分项工程名称		光伏支架基础		验收部位		混凝土结构外观及尺寸偏差								
施工单位		江苏长江环境科技工程有限公司				项目经理								
施工执行标准 名称及编号		《110kV~1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及 评定规程》(Q/GDW-1183-2016)				专业工长 (施工员)								
分包单位		/				分包项目经理		/						
类别	序号	检查项目		质量标准		单位	质量检验结果							
主控项目	1	外观质量☆		不应有严重缺陷,对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收			通过观察外观无严重缺陷							
	2	尺寸偏差☆		不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收			经检查没有影响结构性能和功能的尺寸偏差							
一般项目	1	外观质量		不宜有一般缺陷,对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷			通过观察外观质量无一般缺陷							
	2	轴线位移	独立基础	≤10	mm	6	4	9	10	9	7	4	9	
			其它基础	≤15	mm	/	/	/	/	/	/	/	/	
			墙、柱、梁	≤8	mm	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3	垂直度	层 ≤5m	≤8	mm	/	/	/	/	/	/	/	/	
			>5m	≤10	mm	/	/	/	/	/	/	/	/	
			全高(H)	不大于 H/1000, 且不大于 30mm	mm	垂直度偏差为 2mm								
	4	标高偏差	杯形基础杯底	0~-10	mm	/	/	/	/	/	/	/	/	
			其它基础顶面	±10	mm	/	/	/	/	/	/	/	/	
			层 高	±10	mm	/	/	/	/	/	/	/	/	
全 高			±30	mm	/	/	/	/	/	/	/	/		

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

(续表)

编号: ZHJL-PXJY-010205

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果							
					6	7	-3	0	0	-1	-4	-1
一般项目	5	截面尺寸偏差	+8~-5	mm	6	7	-3	0	0	-1	-4	-1
	6	表面平整度	≤8	mm	1	2	7	6	6	8	1	8
	7	预留洞中心位移	≤15	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	8	预留洞中心位移	≤5	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	9	预留洞截面尺寸偏差	+10~-5	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	混凝土预埋件、预埋螺栓、预埋管拆模后质量	应符合本标准附录B的规定		经检查没有影响结构性能和功能的尺寸偏差							
	11	防水混凝土表面裂缝宽度	不应大于0.2mm, 并不得贯通		/							
验收结论		符合要求										
专业监理工程师:					施工单位质量员:							
李永武 2020年5月15日					年 月 日							

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

编号: ZHJL-PXJY-0102013


编号: ZHJL-PXJY-0102013

单位(子单位)		工程名称		光伏区土建工程		分部(子分部)		工程名称		13#光伏区土建工程			
分项工程名称		光伏支架基础		验收部位		混凝土结构外观及尺寸偏差							
施工单位		江苏长江环境科技工程有限公司				项目经理							
施工执行标准名称及编号		《110kV~1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q / GDW-1183-2016)				专业工长(施工员)							
分包单位		/				分包项目经理		/					
类别	序号	检查项目		质量标准		单位	质量检验结果						
主控项目	1	外观质量☆		不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收			通过观察外观无严重缺陷						
	2	尺寸偏差☆		不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收			经检查没有影响结构性能和功能的尺寸偏差						
一般项目	1	外观质量		不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷			通过观察外观质量无一般缺陷						
	2	轴线位移	独立基础	≤10	mm	7	2	6	4	2	8	10	7
			其它基础	≤15	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
			墙、柱、梁	≤8	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	3	垂直度	层高 ≤5m	≤8	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
			层高 >5m	≤10	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
			全高(H)	不大于 H/1000, 且不大于 30mm	mm	垂直度偏差为 2mm							
	4	标高偏差	杯形基础杯底	0~-10	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
			其它基础顶面	±10	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
			层高	±10	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
全高			±30	mm	/	/	/	/	/	/	/	/	

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

编号: ZHJL-PXJY-0102013

(续表)

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果							
					-2	6	3	7	-5	-5	4	-1
一般项目	5	截面尺寸偏差	+8~-5	mm	-2	6	3	7	-5	-5	4	-1
	6	表面平整度	≤8	mm	5	2	5	7	2	3	2	8
	7	预留洞中心位移	≤15	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	8	预埋中心位移	≤5	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	9	预留截面尺寸偏差	+10~-5	mm	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	混凝土预埋件、预埋螺栓、预埋管拆模后质量	应符合本标准附录 B 的规定		经检查没有影响结构性能和功能的尺寸偏差							
	11	防水混凝土表面裂缝宽度	不应大于 0.2mm, 并不得贯通		/							
验收结论		符合要求										
专业监理工程师:					施工单位质量员:							
 2020 年 5 月 23 日					年 月 日							