

# 平行检验记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-GX-044

| 检验对象分类   |                 |      |        | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |  |
|----------|-----------------|------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| 检验对象基本信息 | 设备              | 设备名称 |        | /                           | 设备型号规格                      | /                                      |  |
|          |                 | 生产厂家 |        | /                           | 安装位置                        | /                                      |  |
|          | 材料              | 材料名称 |        | /                           | 材料型号规格                      | /                                      |  |
|          |                 | 生产厂家 |        | /                           | 使用部位                        |                                        |  |
|          | 工序              | 工序名称 |        | 28#方阵预制桩压桩                  | 实施单位                        | 上海宝冶集团有限公司                             |  |
|          |                 | 其他   |        |                             |                             |                                        |  |
| 序号       | 检 验 项 目         |      |        | 质量标准                        | 质量检验结果                      | 备 注                                    |  |
| 01       | 桩位防线            |      |        | ±10mm                       | 符合要求                        |                                        |  |
| 02       | 桩顶标高（不具备支架调解功能） |      |        | 0, -10mm                    | 符合要求                        |                                        |  |
| 03       | 桩位              |      |        | ±30mm                       | 符合要求                        |                                        |  |
| 04       | 桩径（截面尺寸）        |      | 灌注桩    | ±10mm                       | /                           |                                        |  |
|          |                 |      | 混凝土预制桩 | ±5mm                        | 符合要求                        |                                        |  |
|          |                 |      | 钢桩     | 钢管、型钢                       | ±0.5%外径或边长                  | /                                      |  |
|          |                 |      |        | 钢板切割                        | ±2mm                        | /                                      |  |
| 05       | 桩长              |      | 灌注桩    | ±100mm                      | /                           |                                        |  |
|          |                 |      | 预制桩    | ±10mm                       | 符合要求                        |                                        |  |
|          |                 |      | 钢桩     | ±10, mm                     | /                           |                                        |  |
| 06       | 垂直度             |      | 每米     | 10mm                        | /                           |                                        |  |
|          |                 |      | 全高     | 20mm                        | 符合要求                        |                                        |  |
| 检验结论     |                 |      |        | 合格                          |                             |                                        |  |
| 检验仪器及编号  |                 |      |        | 水平尺、水准仪                     |                             |                                        |  |
| 检验人员     |                 |      |        | 检验日期                        | 2020 年 08 月 03 日            |                                        |  |