

平行检验记录表

工程名称:蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-DQ-PXJY-002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架立柱	材料型号规格	
		生产厂家	庞大(天津)工贸有限公司	使用部位	光伏区支架
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65\mu\text{m}$	60 μm	
2	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65\mu\text{m}$	60.9 μm	
3	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65\mu\text{m}$	58.6 μm	
4	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65\mu\text{m}$	97 μm	
5	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65\mu\text{m}$	96.8 μm	
6	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65\mu\text{m}$	76.1 μm	
7	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65\mu\text{m}$	84.2 μm	
8	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65\mu\text{m}$	71.3 μm	
9	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65\mu\text{m}$	69.3 μm	
10	支架镀锌层		镀锌厚度 $\geq 65\mu\text{m}$	75.5 μm	
				74.97	平均值
检验结论			平均值符合要求, 部分检测点低于 65 μm		
检验仪器及编号			镀锌测厚仪		
检验人员	陈之河		检验日期	2020 年 06 月 19 日	