

平行检验记录表

工程名称:蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-DQ-PXJY-072

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	92#、93#箱变区域逆变器安装	实施单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	基础型钢垂直度	<1mm/m, <3mm/全长	符合要求		
2	基础型钢外形尺寸	符合图纸	符合设计及规范要求		
3	基础型钢水平度	<1mm/m, <3mm/全长	符合要求		
4	基础型钢位置误差及平行度	<3mm/全长	符合要求		
5	基础型钢顶部宜高出抹平地面	10mm	符合要求		
6	位置、方向	符合图纸设计	符合设计及规范要求		
7	场所震动	按设计要求采取防震措施	符合要求		
8	与基础型钢之间固定	牢固可靠	符合要求		
9	接地(100KW 及以上的逆变器应保证两点接地)	应牢固、可靠	符合要求		
10	接地线的截面	符合设计要求	符合要求		
11	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对电缆相序	符合要求		
12	直流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对极性正确	符合要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、万用表			
检验人员	张金屏	检验日期	2020 年 10 月 20 日		